



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบบง  
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการยกระดับ ถนนสายบ้านนาย สวาท ยอมใหญ่ ช่วงที่ ๒ บ้านบาต ปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ยกระดับถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๒๑๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสาย บ้านนายโชติ อับ ดลกอเดช บ้านบา ตปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔๙๕,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๖๗ ทำให้มีถนนที่ได้ มาตรฐานทำให้ประชาชนมี ความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
๓.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไป ท่าเรือเขาตู่เต๊ะ บ้านบาตปูเต๊ะ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕๙๔,๕๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม ๖๗ ทำให้มีถนนที่ ได้มาตรฐานทำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีความสะดวก ในการสัญจรไปมา	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวหมาดำ บ้านหลังเขา หมู่ที่ ๕	ขุดเจาะบ่อบาดาลท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ ๖ นิ้ว ๑๓.๕	๑,๖๘๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ/หมดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	กองช่าง
๕.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านโคกสะท้อน หมู่ที่ ๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ	๓๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐๒,๘๙๑.๖๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๖๗ ทำให้ประชาชนหมู่ที่ ๑ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖.	โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านสุโขงบาดู หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างหอดึงประปามีขนาด ความสูงรวม ๒๐ เมตร ความจุ ๒๐ ลบ.ม. ขยายเขตประปา ระยะทาง ๕๓๕ เมตร	๒๑๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔๕,๓๙๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๖๖ ทำให้ประชาชนหมู่ที่ ๘ มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เป็นโครงการที่มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๗.	โครงการก่อสร้าง หอดังประชา พร้อมขยายเขต ประปาบ้านทราย แก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างหอดังประปามีขนาด ความสูงรวม ๒๐ เมตร ความ จุ ๒๐ ลบ.ม. ขยายเขต ประปาระยะทาง ๕๓๕ เมตร	๙๙๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙๙๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ ๖๗ ทำให้ ประชาชนหมู่ที่ ๗ มีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภคได้อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ ประปา หมู่บ้าน บ้านหาดยาว หมู่ ที่ ๖	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปา ติดตั้งหอดังเหล็กเก็บ น้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม.สูง ๒๐ เมตร ขุดวางท่อเมนประปา ระยะทางรวม ๑,๕๓๘ เมตร	๑,๓๐๐,๐๐๐ (กัณเงิน งบประมาณ)	๑,๐๘๗,๔๔๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มีนาคม ๖๗ ทำให้ประชาชน หมู่ที่ ๖ มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
<b>รวม ๘ โครงการ</b>			<b>๕,๗๒๒,๐๐๐</b>	<b>๓,๔๖๙,๒๒๑.๖๘</b>	<b>๖</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสนามฟุตบอลบ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่การก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-			✓	ยกเลิกโครงการ	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตารางเมตร	๒๑๕,๙๐๐ (ข้อบัญญัติ)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อไปในงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อหนี้)	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเสริมเหล็กสายทำเรือใหม่ ช่วงที่ ๒ บ้านทรายแก้ว หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตารางเมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อสร้าง)	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่าวควน ช่วงที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อสร้าง)	กองช่าง

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	โครงการขุดเจาะ บ่อบาดาลบ้าน เกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร	๓๐๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐๙,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม ได้บ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ทำให้ ประชาชนหมู่ที่ ๒ มีน้ำใช้ใน การอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖.	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขโขงบาดู หมู่ ที่ ๘,๓ บ้านสุขโขง บาดู,บ้านมด ตะนอย	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๕๒๐ ตารางเมตร	๗,๖๘๖,๙๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	-		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	กองช่าง
<b>รวม ๖ โครงการ</b>			<b>๙,๓๑๑,๘๐๐</b>	<b>๓๐๙,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๔</b>	<b>๑</b>	-	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้าง ห้องประปา บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างห้องประปา ขนาด ๑๐ ลบ.ม.	๕๕๗,๒๑๓ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินโครงการต่อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ยังไม่ก่อหนี้)	กองช่าง
<b>รวม ๑ โครงการ</b>			<b>๕๕๗,๒๑๓</b>	-	-	-	๑	-	



รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการส่งเสริม ๑๐๘ อาชีพ	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๑๒๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๕๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๖๗ หมู่ที่ ๑ ดำเนินการทำขนมโดนัทน้ำตาล และทำพิมเสน หมู่ที่ ๒ ทำขนม เปียกปูนกับพิมเสน หมู่ที่ ๓ ทำ ขนมชั้นกับพิมเสน หมู่ที่ ๖ ทำ ปาต่องโก๋สังขยาขายกับพิมเสน และ หมู่ที่ ๘ ทำวุ้นกับพิมเสน ประชาชนให้ความสนใจเป็น อย่างมาก เป็นการส่งเสริม อาชีพให้ประชาชนได้มีอาชีพใน การต่อยอดสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๕๕	๑	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 (๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวใน ตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเกาะลิ บง เช่น กิจกรรม พายเรือหาง ยาว กิจกรรมแข่งขันเรือพริส กิจกรรมแข่งขันเรือใบ (เรือหัว โทง) กิจกรรมแข่งขันตกปลา กิจกรรมวิ่งชายหาด ฯลฯ	๒๘,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ	อบรมให้ความรู้เรื่อง การ ทักทายการแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวการให้บริการ การ บอกเส้นทาง ฯลฯ เป้าหมาย อบรมจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๖๗ มีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน ๔๐ คน	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
 (๒) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการฝึกอบรม มัคคุเทศก์น้อย	อบรมให้ความรู้เรื่องการแนะนำ นักท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวและแนะนำตัวเองการ ทักทายเบื้องต้น ฯลฯ จำนวน ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	-			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๔.	โครงการ Run รักษ์ Koh Libong	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบล เกาะลิบงและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมวิ่ง กิจกรรมการแสดงใน ชุมชน กิจกรรมสินค้าของชุมชน OTOP กิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	๑๒๔,๓๘๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน เมษายน ๖๗ มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ได้ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวของตำบลเกาะลิบง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ ประชาชนในตำบล	สำนักปลัด
<b>รวม ๔ โครงการ</b>			<b>๒๒๘,๐๐๐</b>	<b>๑๕๑,๙๙๐</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย	จัดทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กได้กล้าแสดงออกทางพัฒนาการ ทั้ง ๔ ด้านที่เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมร้อยลูกปัด กิจกรรมฉีกปะ กระดาษ กิจกรรมแยกสีลูกปัด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๖๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๖๗ ดำเนินการที่ ศพด. ทั้ง ๔ แห่ง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้กล้า แสดงออกทางพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ เหมาะสมกับวัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การพัฒนาจัดการศึกษา และสามารถ บริหารจัดการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ตามบริบทของสังคม	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเกาะลิบง	จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม การศึกษา พัฒนาด้านร่างกายและ จิตใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ครอบครัวและองค์กร เช่น กิจกรรม โยนบอลใส่ตะกร้า กิจกรรมขว้างไกล กิจกรรมวิ่งซิกแซ็ก กิจกรรมวิ่ง ๕๐ เมตร (อุ้มลูกโป่งใส่น้ำ) ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๔๕,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ
๓.	โครงการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่โดยการพาเด็ก เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชชมงคล ศรีวิชัยและเยี่ยมชมเขาไม้แก้วพิศดาร ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๘๑,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**

**(๑) แผนงานการศึกษา**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	๑.ค่าอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านบาตูปูเต๊ะ/ ศพด.บ้านเกาะ มุกด์/ ศพด.บ้านมดตะนอย ศพด.บ้าน เจ้าไหม-หาดยาว จำนวน ๒๔๕ วัน ๒. เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราราคาคนละ ๑,๘๓๖ บาท ๓.เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.๑ ค่าหนังสือเรียน อัตราราคาคนละ ๒๐๐/บาท/ปี ๓.๒ ค่าอุปกรณ์การ เรียน อัตราราคาคนละ ๒๕๐ บาท/ปี ๓.๓ ค่าเครื่องแบบนักเรียนอัตราราคาคนละ ๓๒๕ บาท/ปี ๓.๔ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราราคา คนละ ๔๖๔ บาท/ปี กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑,๕๔๑,๓๕๔	๑,๑๘๔,๑๙๒	✓			ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ศพด.สังกัดอบต.เกาะลิบง เช่น ๑.นักเรียนได้มีอาหารกลางวัน เพียงพอกับความต้องการและ เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ๒. นักเรียนได้รับวัสดุสื่อการ เรียนการสอนและค่าจัดการ เรียนการสอนที่เพียงพอต่อ ความต้องการ ๓. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนการเรียนการสอนของ ผู้ปกครอง	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ให้แก่ ๑.อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ตั้งไว้ ๑,๐๑๖,๔๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ๒.อุดหนุนโรงเรียน บ้านเกาะลิบง ตั้งไว้ ๕๘๐,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านเกาะลิบง(จำนวน ๒๐๐ วัน) ๓.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ ตั้งไว้ ๑,๐๘๒,๔๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	๓,๗๐๘,๔๐๐	๓,๓๘๕,๑๘๘	✓			เด็กประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนภายในเขตตำบล เกาะลิบง ได้รับอาหาร กลางวันทุกคน	กอง การศึกษาฯ

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๕.	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน (ต่อ)	๔.อุดหนุนโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา) ตั้งไว้ ๙๓,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านบาตูปูเต๊ะ (สาขาหลังเขา) (จำนวน ๒๐๐ วัน) ๕.อุดหนุนโรงเรียนบ้านมด ตะนอย ตั้งไว้ ๕๘๙,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมด ตะนอย (จำนวน ๒๐๐ วัน) ๖.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหาดยาว ตั้งไว้ ๓๔๕,๖๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านหาดยาว (จำนวน ๒๐๐ วัน) กลุ่มเป้าหมาย ๘๒๐ คน						กอง การศึกษาฯ	

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๖.	โครงการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)	เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม)สำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลิบง จำนวน ๔ ศูนย์	๒,๐๑๗,๑๓๐	๑,๔๑๕,๓๑๑.๕๖		✓		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว บางส่วน และกันเงินไว้ เป็นเงิน ๓๙๗,๘๓๕.๒๖ เด็กและนักเรียนในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบงได้รับ อาหารเสริม(นม) ครบถ้วน	กอง การศึกษาฯ
รวม ๖ โครงการ			๗,๔๐๗,๘๘๔	๕,๙๙๙,๖๕๑.๕๖	๓	๑	๒		



รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการปรับปรุง อาคารเรียนของ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเจ้าไหม- หาดยาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปรับปรุง อาคารเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านเจ้าไหม-หาด ยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (ประเภทงานอาคาร งานร้อย สายไฟ งานขนย้ายอุปกรณ์ สำนักงานแล้วชนกลับที่เดิม	๔๐๖,๗๘๔	๓๖๗,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศพด. บ้านเจ้าไหม-หาดยาว ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมมีความมั่นคงและ ปลอดภัย อยู่ในสถานที่ใช้ การได้และไม่ก่อให้เกิด อันตราย	กอง การศึกษาฯ
<b>รวม ๑ โครงการ</b>			<b>๔๐๖,๗๘๔</b>	<b>๓๖๗,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	-	-		

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**  
**(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการประกวด การอ่านคัมภีร์ อัลกุรอานและการ ตอบคำถามทาง ศาสนาอิสลาม	จัดกิจกรรมประกวดการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอาน ฯลฯ ในเขต พื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง	๒๕,๐๐๐	๑๘,๒๘๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มกราคม ๖๗ ทำให้เด็กและ เยาวชนเกิดทักษะในการ อ่านคัมภีร์อัลกุรอานและ สามารถตอบคำถามทาง ศาสนาอิสลาม	กอง การศึกษาฯ
๒.	โครงการอบรม คุณธรรมและ จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน	บรรยายให้ความรู้เพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ฝึก ทักษะการปฏิบัติศาสนกิจตาม หลักศาสนาและองค์ความรู้ใน ด้านต่างๆรวมถึงเสริมสร้าง พฤติกรรมและปลูกฝังหลักคำ สอนเพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กอง การศึกษาฯ

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม**  
**(๓) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๓.	โครงการอุดหนุน ศูนย์อบรมศาสนา อิสลามและ จริยธรรมประจำ มัสยิดในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง	อุดหนุนเงินให้กับศูนย์ อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิดใน เขตพื้นที่ตำบลเกาะลิบง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ เวลาว่างในช่วงค่ำและวัน เสาร์ อาทิตย์ ให้เกิด ประโยชน์ด้วยการเรียนรู้ใน หลักการศาสนาและ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมาย ๕ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	✓			๑.เด็กและเยาวชนนำ ความรู้ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง ๒.เด็กและเยาวชนนำพา ตนเองให้ห่างไกลจาก อบายมุขและยาเสพติดได้ ๓.เยาวชนมีระเบียบวินัย และดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กฎ กติกา ของสังคมศาสนา อิสลามได้	กอง การศึกษาฯ
<b>รวม ๓ โครงการ</b>			<b>๒๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๓๒,๒๘๕</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล ดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑,๘๑๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๖๗ ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด
<b>รวม ๑ โครงการ</b>			<b>๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑,๘๑๐</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๒.	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะในตำบลเกาะลิบง เช่น กิจกรรมเก็บขยะ กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๒,๔๕๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มีนาคม ๖๗ ได้สร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๒๕,๐๐๐	๒,๔๕๐	๑	-	๑		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการบริหารจัดการขยะ จัดการขยะแบบครบ วงจร (สำนักปลัด)	เพื่อบริหารจัดการเรื่องขยะ ในชุมชนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๐	-	-	๑		

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**  
**(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการครอบครัวและสตรีมีสุข	จัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวและสตรี หมู่ที่ ๑ - ๘ จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๖๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๖๗ กลุ่มสตรีและครอบครัวมีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต	สำนักปลัด
๒.	โครงการจัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	จัดส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการของ อบจ.ตรัง จำนวน ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๒๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ ๖๗ สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ	จัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป หมู่ที่ ๑,๔,๕,๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๔๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๖๗ ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข	สำนักปลัด
๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้มีการทำกิจกรรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๑,๔,๕, และ ๗ จำนวน ๑๕๐ คน	๒๕,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๕.	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนในตำบลเกาะลิบง หมู่ที่ ๑ - ๘ จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๓,๐๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๖๗ ได้นำคณะกรรมการสภาเด็กเข้าศึกษาหาความรู้ ณ สถานบำบัดยาเสพติดวัดไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้คณะกรรมการสภาเด็กศึกษาความรู้โทษของการติดยาเสพติดและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปและช่วยประชาสัมพันธ์โทษของยาเสพติดแก่เพื่อนๆต่อไป	สำนักปลัด
๖.	โครงการเสริมศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๙,๔๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ๖๗ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพเสริม	สำนักปลัด
<b>รวม ๖ โครงการ</b>			<b>๑๘๐,๐๐๐</b>	<b>๑๔๑,๘๓๓</b>	<b>๕</b>	-	๑		



รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬามดตะนอยเกมส์	จัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่บ้านมดตะนอย หมู่ที่ ๓ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเกาะมุกด์ร่วมใจ	จัดแข่งขันกีฬา เช่นฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่บ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ค่าใช้จ่ายกลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๘,๘๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๖๗ เด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตตำบลเกาะลิบง	จัดแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯในพื้นที่เกาะลิบง ณ หมู่ที่ ๑ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๕๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม ๖๗ เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกาะลิบงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	กองการศึกษาฯ

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**  
**(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหกรรม กีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์"	จัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่น "พระยารัษฎาเกมส์" เช่น เปตอง วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน ฟุตบอล ฯลฯ ณ เทศบาลตำบล กลางป่ากลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๖๗ ผลถ้วย ข. ชนะเลิศอันดับหนึ่ง ,เยาวชน ชนะเลิศอันดับหนึ่ง,ถ้วย ก. ๑. ทีมเกาะลิบง ผลการแข่งขัน ตกรอบแรก ๒ ทีมเกาะมุกด์ ผลการแข่งขัน ตกรอบสอง ๓ ทีมมดตะนอย ผลการแข่งขัน ตกรอบรองชนะเลิศ	กอง การศึกษาฯ
๕.	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาลอย กระทงคัพ อำเภอกันตัง	จัดคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล และ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ลอยกระทงคัพอำเภอกันตัง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน ณ สนาม กีฬาอบต.บางสักและสนามกีฬา เทศบาลเมืองกันตัง และสนาม กีฬาศรีกันตัง	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๘,๗๗๗	✓			ได้นักกีฬาที่เป็นตัวแทนมี ประสิทธิภาพ เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี "ลอยกระทงคัพ" ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
<b>รวม ๕ โครงการ</b>			<b>๔๓๐,๐๐๐</b>	<b>๒๕๖,๑๓๘</b>	<b>๕</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดอาสาสมัคร อปพร. พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะลิบงตั้งจุดเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาล	๕,๐๐๐	๓,๑๒๗	✓			ดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ ผลสรุป ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลสถานการณ์เหตุการณ์ ๗ วันอันตราย ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบงปกติ	สำนักปลัด
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการรับมือสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	จัดฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
<b>รวม ๓ โครงการ</b>			<b>๑๕๕,๐๐๐</b>	<b>๓,๑๒๗</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรมให้กับเด็กนักเรียนชั้น ม.๔ - ม.๖ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	✓		✓	ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม ๖๗ จัดอบรมเด็ก นักเรียน โรงเรียนบ้านบาตูปู เต๊ะ และเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน ปัญหาเสพติดในชุมชน	สำนักปลัด
๒.	โครงการสนับสนุน หน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.เกาะลิบง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ พนักงานกู้ชีพองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๓.	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลเกาะ ลิบง	๓๐,๐๐๐	๒๑,๑๘๒	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๖๗ ได้ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว จำนวน ๕๐๐ ตัว	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๔.	โครงการอื่น เนื่องมาจาก พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชน หมู่ที่ ๑ - ๘ ในพื้นที่ตำบลเกาะลิ บง เพื่อดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด
๕.	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว	ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง	๑๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๒๗	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน ๖๗ ได้ทำหมัน สุนัขและแมวจำนวน ๒๓ ตัว	สำนักปลัด
รวม ๕ โครงการ			๔๐๐,๐๐๐	๔๙,๓๐๗	๓	-	๒		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินครัวเรือน หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลเกาะลิบง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓			องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายได้เพิ่มขึ้น	กองคลัง
๒.	โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๕	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๖๗ ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนักปลัด
๓.	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	สำนักปลัด

**รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**  
**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๔.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร	จัดอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอปท.และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำงานเป็นทีม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการทำงานและการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๔๙๘	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๖๗ ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีทัศนคติต่อผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน รู้บทบาทหน้าที่ของอปท. พร้อมทั้งมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน มีความรักสามัคคีในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีชีวิต มีการเรียนรู้ มีการสื่อสารเชื่อมโยงที่ดี มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลในการทำงาน	สำนักปลัด
<b>รวม ๔ โครงการ</b>			<b>๕๖๐,๐๐๐</b>	<b>๕๐๓,๗๕๓</b>	<b>๓</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมุกด์	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ จุด	๔๐๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๒.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔ บ้านบาตูปูเต๊ะ	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ จุด	๓๙๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓.	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๘ บ้านสุโหงบาต	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด	๓๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
รวม ๓ โครงการ			๑,๑๐๙,๐๐๐	๕๐๓,๗๕๓	-	๓	-		



รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ ยกเลิกโครงการ		
๑.	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส ขนาดซุ้มโดยรวม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๒๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๒.	โต๊ะพับกลม ขาสปริง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ตัว	๒๓,๔๐๐	๒๓,๔๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๓.	เต็นท์โค้งปิด	ขนาด ๕x๑๐ เมตร พร้อมโครงเหล็กพร้อมสกรีน จำนวน ๑ หลัง	๓๘,๙๐๐	๓๘,๙๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔.	เต็นท์โค้งปิด	ขนาด ๓x๕ เมตร พร้อมโครงเหล็กพร้อมสกรีน จำนวน ๑ หลัง	๑๘,๙๐๐	๑๘,๙๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕.	เต็นท์โค้งปิด	ขนาด ๓x๓ เมตร พร้อมโครงเหล็กพร้อมสกรีน จำนวน ๑ หลัง	๑๓,๘๐๐	๑๓,๘๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๖.	โต๊ะทำงาน(ระดับ ๓-๖)	แบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อม กระจก จำนวน ๒ ตัว	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
รวม ๖ ครุภัณฑ์			๕๑๔,๘๐๐	๓๗๔,๘๐๐	๖	-	-		

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	พัดลมโคจร	ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๗,๕๖๐	๗,๕๖๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
รวม ๑ ครุภัณฑ์			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
 (๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	รถพยาบาล	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-		✓		ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
<b>รวม ๑ ครุภัณฑ์</b>			<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน	กองช่าง
๒.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ขนาด ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse ขนาด ๑ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน	กองช่าง
๓.	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse) ขนาด ๒ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ (Submerse ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๖ เครื่อง	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน	กองช่าง
รวม ๓ ครุภัณฑ์			๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๓	-	-		

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ครุภัณฑ์การเกษตร (ต่อ)

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	เครื่องปั้มน้ำแบบ อัตโนมัติ	แบบกลม ขนาด ๒๕๐ W ระยะ ส่ง ๒๐ เมตร จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๙๙๐	๘,๙๙๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนเมษายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
รวม ๑ ครุภัณฑ์			๘,๙๙๐	๘,๙๙๐	๑	-	-		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ		
๑.	เครื่องเสียง อเนกประสงค์	จำนวน ๔ เครื่อง	๘,๙๙๐	๘,๙๙๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ
รวม ๑ ครุภัณฑ์			๘,๙๙๐	๘,๙๙๐	๑	-	-		

**รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์**  
**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน	สำนักปลัด
๒.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑	สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมิถุนายน	สำนักปลัด
๓.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาทีก)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๔.	สแกนเนอร์	แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด
๕.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐				ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
<b>รวม ๕ ครุภัณฑ์</b>			<b>๑๐๘,๙๐๐</b>	<b>๑๐๘,๙๐๐</b>	<b>๕</b>	-	-	-	

รายละเอียดผลการดำเนินงานครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ผลลัพธ์	หมายเหตุ
					เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑	สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๒.	เครื่องสำรองไฟ	ขนาด ๘๐๐ VA (๒ เครื่อง)	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๓.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๔.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
๕.	กล่องโทรทัศน์วงจรรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง	กล่องโทรทัศน์วงจรรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (จำนวน ๒ ชุด)	๙๐,๘๐๐	๙๐,๘๐๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ
รวม ๕ ครุภัณฑ์			๑๕๓,๒๐๐	๑๕๓,๒๐๐	๕	-	-	-	

“ชุมชนเข้มแข็ง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

มีการศึกษาที่มาตรฐาน

สืบสานวัฒนธรรม

นำเศรษฐกิจพอเพียง”

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง

1 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110

โทรศัพท์ : 075-290965

แฟกซ์ : 075-290965

E-mail : [khoalibong.kantang@gmail.com](mailto:khoalibong.kantang@gmail.com)

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง